



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๗ นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี และเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา จึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายไพรัช จันท์เมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา



รายงานผลการดำเนินงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปผลการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการ ที่มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑	โครงการก่อสร้างรั้ว-ประตูรั้ว โดยรอบสระพักน้ำ ดิบและระบบประปา หมู่ที่ ๒ บ้านปลายทริก	✓			๒๓๗,๓๒๒	๒๓๑,๐๐๐	✓	-	๒๑ ต.ค. ๖๗
๒	โครงการก่อสร้างโรงสูบน้ำดิบระบบประปา หมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (บ้านดอนพยอม)	✓			๔๙๕,๒๓๔	๓๕๘,๐๔๗	✓	-	๒๐ พ.ย. ๖๗
๓	โครงการติดตั้งป้ายบอกชื่อซอย/ถนน พื้นที่ บริเวณตำบลเคียนซา	✓			๔๘๗,๕๐๐	๔๘๗,๕๐๐	-	-	๑๖ มิ.ย. ๖๘
๔	โครงการบุกเบิกถนนสาย เคียนซา ๗๐๕/๑ (บ่อน้ำมัน-สวนปาล์ม) หมู่ที่ ๗	✓			๒๒๘,๗๐๐	๒๑๔,๐๖๑	✓	-	๒๗ ม.ค. ๖๘
๕	โครงการบุกเบิกถนนสายชุมชนโคบาล ซอย ๒ หมู่ที่ ๗	✓			๑๘๓,๔๐๐	๑๗๘,๑๖๐	✓	-	๒๐ ก.พ. ๖๙
๖	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรปั้มน้ำดิบ ขนาดไม่น้อย กว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๒๐ ส.ค. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๗	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งคอม ไฟส่องสว่างพร้อมเสา จำนวน ๑๓ ชุด พื้นที่ หมู่ที่ ๕	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๐,๐๒๒	-	-	๑๖ มิ.ย. ๖๘
๘	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จัดซื้อชุด ติดตั้งปั้มน้ำดิบ จำนวน ๒ ชุด	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๙๕๐	-	-	๕ มิ.ย. ๖๘
๙	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำประปา หมู่ ๖ เชื่อมต่อหมู่ ๓	✓			๖๖,๙๐๐	๖๕,๐๐๐	-	-	๒ ธ.ค. ๖๘
๑๐	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปา บ้านควนสูง	✓			๒๓๖,๑๐๐	๒๓๖,๑๐๐	-	-	๒ ต.ค. ๖๗
๑๑	โครงการบุกเบิกถนนสายสมชายพัฒนา หมู่ ๔	✓			๓๑๖,๖๐๐	๓๑๖,๐๐๐	-	-	๒๐ ก.พ. ๖๙
๑๒	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเคียนซา ๒๐๖ (บ้านปลายทริก ๑) หมู่ที่ ๒	✓			๔๘๑,๕๐๐	๑๖๒,๔๘๕	-	-	๗ พ.ค. ๖๙
๑๓	จัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตรปั้มน้ำดิบ ขนาดไม่น้อย กว่า ๕๐ แรงม้า พร้อมอุปกรณ์สำหรับติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด	✓			๕๐๐,๐๐๐	๔๙๙,๐๐๐	-	-	๑๘ มิ.ย. ๖๘
๑๔	โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน (บ้านปลาย คลอง) หมู่ที่ ๔	✓			๔๖๘,๖๐๐	๔๖๘,๐๐๐	-	-	๒๒ ต.ค. ๖๘
๑๕	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุติดตั้งระบบผลิต ไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปา บ้านดอนพะยอม - ท่งคา (๒) หมู่ที่ ๓	✓			๒๑๒,๖๔๕.๕๐	๒๑๒,๐๐๐	-	-	๒๓ ก.ย. ๖๘
๑๖	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุติดตั้งระบบผลิต ไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาบ้าน ปลายคลอง หมู่ที่ ๔	✓			๑๙๕,๐๐๐	๑๙๕,๐๐๐	-	-	๒๓ ก.ย. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๑๗	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าและพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประปาบ้านอุดมรัตน์ หมู่ที่ ๖	✓			๒๑๒,๖๔๕.๕๐	๒๑๒,๐๐๐	-	-	๒๓ ก.ย. ๖๘
๑๘	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งโคมไฟส่องสว่างพร้อม บริเวณสนามฟุตบอล หมู่ที่ ๒	✓			๔๙๙,๐๐๐	๔๕๔,๐๐๐	-	-	๑๖ มิ.ย. ๖๘
๑๔	จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถกระเช้าซ่อมไฟฟ้าอเนกประสงค์ ชนิด ๖ ล้อ กำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า ๑๕๐ แรงม้า		✓		๓,๐๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ
๑๙	จัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ติดตั้งโคมส่องสว่างจากพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมเสา จำนวน ๑๓ ชุด บริเวณถนนข้างวัดปลายทริก หมู่ที่ ๒	✓			๔๙๙,๒๐๐	๔๘๓,๙๐๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๒๐	โครงการขยายเขตท่อจ่ายน้ำระบบประปา ถนนสายเคียนซา ๔๐๑ (ดอนพยอม-ปลายคลอง) หมู่ที่ ๔	✓			๔๔,๒๐๐	๔๔,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค. ๖๗
๒๑	โครงการก่อสร้างระบบประปาบริเวณวัดกรรมคลิ้นวาริ หมู่ที่ ๓ ต.เคียนซา	✓			๑๔,๒๕๕,๕๐๐	๑๓,๗๕๔,๐๐๐	-	-	๓๐ มิ.ย. ๖๘
๒๒	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ บ้านปลายคลอง หมู่ที่ ๔ ต.เคียนซา	✓			๖,๐๒๐,๐๐๐	๕,๒๔๔,๙๘๒.๔๗	-	-	๖ ส.ค. ๖๘
๒๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดใหญ่ (ซอยจิกใช้-ควนไม้แดง) หมู่ที่ ๒ ต.เคียนซา	✓			๑๐,๑๖๒,๘๐๐	๘,๖๔๑,๖๙๖	-	-	๑๙ ก.พ. ๖๙
๒๔	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยข้างวัดปลายทริก หมู่ที่ ๒ ต.เคียนซา	✓			๘๕๑,๗๐๐	๖๘๙,๘๗๗	-	-	๑๔ ส.ค. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงานแล้ว เสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๒๕	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าบ้าน พี่ชาย หมู่ที่ ๒ ต.เคียนซา	✓			๔๘๖,๐๐๐	๔๘๐,๐๐๐	-	-	๑๘ ก.พ. ๖๙
๒๖	โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. ถนนสาย เคียนซา ๓๐๕ (ดอนพยอม-ทุ่งคา) หมู่ที่ ๓ ต.เคียนซา	✓			๓๕๗,๓๐๐	๓๑๘,๑๙๙	-	-	๑๙ พ.ค. ๖๙
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนสายลูงสิทธิ์พัฒนา หมู่ที่ ๖ ต.เคียนซา	✓			๔๘๔,๕๐๐	๔๖๙,๖๘๙	-	-	๒๙ ม.ค. ๖๙
๒๘	โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายเคียนซา สายเคียนซา ๑๐๑ (แหลมไผ่) ต. เคียนซา	✓			๖๓๗,๙๐๐	๕๑๙,๐๐๐	-	-	๑ ต.ค. ๖๗
๒๙	โครงการปรับปรุงถนนสายเคียนซา ๕๐๑ (บางประ-ทุ่งหนองหลวง) หมู่ที่ ๕ ต.เคียนซา	✓			๓๒๒,๓๐๐	๒๘๗,๖๑๕	-	-	๒๘ ม.ค. ๖๙
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนสาย บางประ - ควนยูง หมู่ที่ ๕ ต.เคียนซา	✓			๕๕๗,๗๐๐	๔๑๕,๐๐๐	-	-	๕ ก.ย. ๖๗
๓๑	โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเคียนซา ๖๐๖ (อาร์ทัน - ห้วยเคียน)หมู่ที่ ๖ ต.เคียนซา	✓			๔๙๖,๒๐๐	๔๙๕,๐๐๐	-	-	๕ ก.พ. ๖๙
๓๒	โครงการบุกเบิกถนนซอยจรีพัฒนา หมู่ที่ ๖ ต.เคียนซา	✓			๙๕๔,๒๐๐	๘๔๓,๑๘๓	-	-	๒๖ ม.ค. ๖๙
๓๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายเคียนซา ๔๐๑ (ดอนพยอม-ปลายคลอง) หมู่ที่ ๔	✓			๒,๘๖๒,๐๐๐	๒,๗๖๓,๓๒๐	-	-	๔ ก.ค. ๖๘
๓๔	ก่อสร้างสนามฟุตบอล บ้านปลายทริก หมู่ที่ ๒	✓			๒,๙๙๘,๐๐๐	๒,๙๘๐,๐๐๐	-	-	๒๘ พ.ค. ๖๙

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๓๖	โครงการค่าอาหารกลางวัน	✓			๑,๖๑๕,๘๐๐	๑,๖๐๑,๙๒๘	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๓๗	ค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือประชาชน ด้านการ ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตตามอำนาจหน้าที่ของ อปท.			✓	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-
๓๘	โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส	✓			๓๐,๐๐๐	๒๓,๙๙๕	-	-	๒๕ ก.พ. ๖๘
๓๙	ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือ นักเรียน	✓			๑๕๐,๐๐๐	๙๕,๐๖๘	-	-	๓๐ มี.ค. ๖๘
๔๐	โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพให้กับ ประชาชนในพื้นที่	✓			๓๐,๐๐๐	๒๐,๕๘๐	-	-	๘ พ.ค. ๖๘
๔๑	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา หรือร่วมการแข่งขันกีฬา ในระดับต่าง ๆ	✓			๕๐,๐๐๐	๔๙,๙๗๖	-	-	๓๐ ก.ค. ๖๘
๔๒	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาด้าน ยาเสพติด	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๙๒,๒๓๐	-	-	๑๙-๒๐ มี.ค. ๖๘
๔๓	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	✓			๘,๐๑๘,๐๐๐	๘,๐๑๗,๓๐๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๔	เบี้ยยังชีพความพิการ	✓			๒,๐๗๐,๐๐๐	๒,๐๖๒,๒๐๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๔๕	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	✓			๘๔,๐๐๐	๗๒,๐๐๐	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๔๖	โครงการขับเคลื่อนนโยบายให้หมวกกันน็อค	✓			๓๐,๐๐๐	๒๔,๕๓๕	-	-	๓ บ.ค. ๖๗
๔๗	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อบต.เคียนซา	✓			๓๐๐,๐๐๐	๑๘๘,๒๘๒	-	-	๒๐-๒๔ มี.ค. ๖๘

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารจัดการท่องเที่ยว ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๔๘	โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่			✓	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-
๔๙	โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก	✓			๒๐,๐๐๐	๑๑,๗๘๐	-	-	๕ มี.ย. ๖๘

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กั้นเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๕๐	โครงการงานประเพณีวันขึ้นปีใหม่	✓			๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-	-	๑ ม.ค. ๖๘
๕๑	โครงการจัดงานเทศกาลจันทน์กะพ้อบาน ที่เคียนซา สุราษฎร์ธานี	✓			๕๐,๐๐๐	๓๑,๐๐๐	-	-	๒๘ ก.พ. – ๑ มี.ค. ๖๘
๕๒	โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน			✓	๓๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	-
๕๓	โครงการจัดงานประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ	✓			๘๐,๐๐๐	๗๙,๙๓๘	-	-	๑๓ เม.ย. ๖๘
๕๔	โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง	✓			๒๐๐,๐๐๐	๑๗๙,๑๗๕	-	-	๑๕ พ.ย. ๖๗
๕๕	โครงการประเพณีวันสารทเดือนสิบ	✓			๗๐,๐๐๐	๕๔,๓๒๑	-	-	๒๒ ก.ย. ๖๘
๕๖	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีชักพระ	✓			๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	-	-	๘ ต.ค. ๖๗
๕๗	อุดหนุนโครงการส่งเสริมประเพณีวันสารทเดือนสิบ	✓			๕๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-	-	๒๒ ก.ย. ๖๘

๕. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๕๘	โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง			✓	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	-	-	ยกเลิกดำเนินการ
๕๙	โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพ	✓			๑๗๐,๐๐๐	๘๐,๐๑๒	-	-	๑๗ - ๑๘ ก.ค. ๖๘
๖๐	จัดงานรัฐพิธีอำเภอกะเนียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	๒๘ ก.ค. ๖๘
๖๑	จัดงานรัฐพิธีอำเภอกะเนียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรม ราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	๑๒ ส.ค. ๖๘
๖๒	จัดงานรัฐพิธีอำเภอกะเนียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	๓ มิ.ย. ๖๘

ลำดับ ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ		โครงการที่ กันเงิน	โครงการที่ มีการ ยกเลิก	ระยะเวลา ดำเนินงาน แล้วเสร็จ
		ดำเนินการ แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ที่ตั้ง (บาท)	งบประมาณ ที่เบิกจ่ายไป			
๖๓	จัดงานรัฐพิธีอำเภอกะเนียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพล อดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	๕ ธ.ค. ๖๗
๖๔	จัดงานรัฐพิธีอำเภอกะเนียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	๒๓ ต.ค. ๖๗
๖๕	จัดงานรัฐพิธีอำเภอกะเนียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระ พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช มหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม	✓			๕,๐๐๐	๕,๐๐๐	-	-	๑๓ ต.ค. ๖๗
๖๖	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	✓			๑๕๑,๗๐๐	๑๓๘,๐๐๐	-	-	๒๐ ม.ค. ๖๘
๖๗	เงินสมทบกองทุนทดแทน	✓			๖,๑๐๐	๓,๕๖๒	-	-	๑๙ ม.ค. ๖๘
๖๘	เงินสำรองจ่าย	✓			๗๕๘,๑๕๐	๖๔๔,๗๗๓	-	-	๓๐ ก.ย. ๖๘
๖๙	เงินสมทบกองทุนบำเหน็จบำนาญราชการส่วน ท้องถิ่น (ก.บ.ท.)	✓			๕๒๓,๕๐๐	๕๒๓,๕๐๐	-	-	๒๕ ธ.ค. ๖๗
๗๐	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสังคมสุขภาพ อบต. เคียนซา	✓			๑๖๘,๐๐๐	๑๖๘,๐๐๐	-	-	๒๐ ธ.ค. ๖๗

ปัญหา/อุปสรรค

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการแผนงานเป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซาที่ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการให้สอดคล้อง และใกล้เคียงกับงบประมาณที่มีทั้งโครงการ/แผนงานที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท
๒. สัดส่วนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
๓. มีข้อจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ
๔. ปัญหาเกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. การดำเนินโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์คือ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๒. สัดส่วนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริง ควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา
๓. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
๔. ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
๕. ควรดำเนินการซักซ้อม และทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้