



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา  
เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

\*\*\*\*\*

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา ได้จัดทำแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนาและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมด และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๕ นั้น

เพื่อให้การบริหารราชการและการปฏิบัติราชการมีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ สอดคล้องตามหลักการบริหารบ้านเมืองที่ดี และเป็นการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการตามพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เพื่อให้ประชาชนมีสิทธิรับรู้ข้อมูลข่าวสารของราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา จึงเผยแพร่ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายไพรัช จันทรเมธา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา  
อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สรุปผลการดำเนินงานโครงการและการเบิกจ่ายงบประมาณ  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

๑. ยุทธศาสตร์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                              | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | ระยะเวลาดำเนินการ |           | งบประมาณ                  |                           | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด   | งบประมาณ<br>ที่ตั้ง (บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                          |
| ๑            | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขอยตาตุต ต.เคียนซา                                                                           | ✓                      |                          |                     | ๒๙ ส.ค. ๖๖        | ๒๗ ต.ต ๖๖ | ๙๐๐,๐๐๐                   | ๕๙๙,๙๐๐                   | กองช่าง                  |
| ๒            | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ขยาย<br>เขตไฟฟ้าชอยควนเปลีก หมู่ที่ ๕ ต.เคียนซา<br>อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี    | ✓                      |                          |                     | ๒ พ.ค ๖๖          | ๒๓ พ.ค ๖๖ | ๒๕๗,๗๐๐                   | ๒๓๑,๙๘๖.๙๐                | กองช่าง                  |
| ๓            | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ขยาย<br>เขตไฟฟ้าชอยควนแม่แดง หมู่ที่ ๒ ต.เคียนซา<br>อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี   | ✓                      |                          |                     | ๒ พ.ค ๖๖          | ๒๓ พ.ค ๖๖ | ๑๙๙,๑๐๐                   | ๑๗๘,๙๖๓.๔๗                | กองช่าง                  |
| ๔            | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ขยาย<br>เขตไฟฟ้าชอยเคียนซา ๕๐๕ หมู่ที่ ๕ ต.เคียนซา<br>อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี | ✓                      |                          |                     | ๒ พ.ค ๖๖          | ๒๓ พ.ค ๖๖ | ๙๑,๕๐๐                    | ๘๒,๗๘๔.๙๕                 | กองช่าง                  |
| ๕            | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน ขยาย<br>เขตไฟฟ้า ชอยบ้านบางประ หมู่ที่ ๕ ต.เคียนซา<br>อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี | ✓                      |                          |                     | ๒ พ.ค ๖๖          | ๒๓ พ.ค ๖๖ | ๒๐๒,๙๐๐                   | ๑๘๐,๑๒๐.๖๔                | กองช่าง                  |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | ระยะเวลาดำเนินการ |            | งบประมาณ                  |                           | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด    | งบประมาณ<br>ที่ตั้ง (บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                          |
| ๖            | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน<br>ขยายเขตไฟฟ้า ขยายโรงน้ำแข็ง หมู่ที่ ๒<br>ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี             | ✓                      |                          |                     | ๒ พ.ค ๖๖          | ๒๓ พ.ค ๖๖  | ๑๐๘,๓๐๐                   | ๙๗,๑๙๕.๐๒                 | กองช่าง                  |
| ๗            | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอพุนพิน<br>ขยายเขตไฟฟ้า หน้าโรงเรียนบ้านบางประ<br>หมู่ที่ ๕ ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์<br>ธานี | ✓                      |                          |                     | ๒ พ.ค ๖๖          | ๒๓ พ.ค ๖๖  | ๑๕๒,๐๐๐                   | ๑๓๓,๐๗๐.๗๕                | กองช่าง                  |
| ๘            | โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์<br>หมู่ที่ ๕                                                                                     | ✓                      |                          |                     | ๒ พ.ย ๖๖          | ๒๙ ก.พ ๖๗  | ๗๗๐,๐๐๐                   | ๗๗๐,๐๐๐                   | กองช่าง                  |
| ๙            | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกค<br>นกรีต สายเคียนซา ๔๐๔ (ห้วยเหริยง-บาง<br>ใหญ่) หมู่ที่ ๔                                    | ✓                      |                          |                     | ๑๖ มี.ค ๖๖        | ๑๓ มี.ย ๖๖ | ๕,๐๙๘,๐๐๐                 | ๕,๐๙๘,๐๐๐                 | กองช่าง                  |
| ๑๐           | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปา<br>หมู่บ้านแบบวิวัฒนาการใหญ่มาก บ้านปลาย<br>หริก หมู่ที่ ๒                                       | ✓                      |                          |                     | ๓๐ มี.ค ๖๖        | ๒๗ ก.ค ๖๖  | ๕,๕๐๐,๐๐๐                 | ๕,๕๐๐,๐๐๐                 | กองช่าง                  |
| ๑๑           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายข้างวัด<br>ปลายหริก หมู่ที่ ๒ ต.เคียนซา อ.เคียนซา<br>จ.สุราษฎร์ธานี                                  | ✓                      |                          |                     | ๑๗ มี.ค ๖๖        | ๑๗ มี.ค ๖๖ | ๔๘๘,๐๐๐                   | ๔๘๘,๐๐๐                   | กองช่าง                  |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                          | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | ระยะเวลาดำเนินการ |            | งบประมาณ                  |                           | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                  | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด    | งบประมาณ<br>ที่ตั้ง (บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                          |
| ๑๒           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเคียนซา ๓๐๖ (ลูกระนาด) หมู่ที่ ๓ ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี                   |                        | ✓                        |                     | ๑๗ ม.ค ๖๖         | ๑๗ มี.ค ๖๖ | ๔๘๒,๕๐๐                   | ๐.๐๐                      | กองช่าง                  |
| ๑๓           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ขยายตาบื้อบ หมู่ที่ ๗ ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี                                 |                        | ✓                        |                     | ๑๗ ม.ค ๖๖         | ๑๗ มี.ค ๖๖ | ๔๘๗,๕๐๐                   | ๐.๐๐                      | กองช่าง                  |
| ๑๔           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเคียนซา ๕๐๖ (โพธิ์แก้วพัฒนา) หมู่ที่ ๕ ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี             |                        | ✓                        |                     | ๑๗ ม.ค ๖๖         | ๑๗ มี.ค ๖๖ | ๔๘๙,๕๐๐                   | ๐.๐๐                      | กองช่าง                  |
| ๑๕           | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. ถนนสายเคียนซา ๕๐๔ (ควนเปลี่ยก-อุดมรัตน์) หมู่ที่ ๕ ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี | ✓                      |                          |                     | ๑๗ พ.ค ๖๖         | ๑๕ มิ.ค ๖๖ | ๓๓๘,๐๐๐                   | ๓๓๘,๐๐๐                   | กองช่าง                  |
| ๑๖           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายหน้าโรงเรียนศึกษาประชาคม หมู่ที่ ๔ ต.เคียนซา อ.เคียนซา จ.สุราษฎร์ธานี                 | ✓                      |                          |                     | ๓๐ มิ.ย ๖๖        | ๒๘ ส.ค ๖๖  | ๔๖๕,๐๐๐                   | ๔๖๕,๐๐๐                   | กองช่าง                  |
| ๑๗           | โครงการก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาด ใหญ่ (บ้านอุดมรัตน์) หมู่ที่ ๖                                                | ✓                      |                          |                     | ๒๘ ม.ค ๖๕         | ๒๕ ส.ค ๖๕  | ๗,๘๒๖,๒๐๒.๓๑              | ๗,๘๒๖,๒๐๒.๓๑              | กองช่าง                  |
| ๑๘           | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายเคียนซา ๑๐๑/๑ (แหลมไผ่) หมู่ที่ ๑                                                     | ✓                      |                          |                     | ๒๒ ก.ย ๖๕         | ๒๐ พ.ย ๖๕  | ๔๓๔,๐๐๐                   | ๔๓๔,๐๐๐                   | กองช่าง                  |

๒. ยุทธศาสตร์ด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิต

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                              | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | ระยะเวลาดำเนินการ |             | งบประมาณ                  |                           | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|              |                                                                      | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด     | งบประมาณ<br>ที่ตั้ง (บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                          |
| ๑๙           | โครงการอาหารกลางวัน                                                  | ✓                      |                          |                     | ๑ ต.ค. ๖๕         | ๓๐ ก.ย. ๖๖  | ๑,๖๙๖,๖๐๐                 | ๑,๖๙๘,๖๕๒                 | สำนักปลัด                |
| ๒๐           | โครงการเยาวชนห่างไกลบุหรี่                                           |                        |                          | ✓                   | ๑ พ.ค. ๖๖         | ๓๐ มิ.ย. ๖๖ | ๓๐,๐๐๐                    | ๐.๐๐                      | สำนักปลัด                |
| ๒๑           | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษ<br>สุนัขบ้า                    |                        |                          | ✓                   | ๑ ม.ค. ๖๖         | ๓๑ ส.ค. ๖๖  | ๙๐,๐๐๐                    | ๐.๐๐                      | สำนักปลัด                |
| ๒๒           | โครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการ<br>และผู้ด้อยโอกาส        | ✓                      |                          |                     | ๑ ธ.ค. ๖๕         | ๓๑ ม.ค. ๖๖  | ๕๐,๐๐๐                    | ๒๔,๔๑๐                    | สำนักปลัด                |
| ๒๓           | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมอาชีพ<br>ให้กับประชาชนในพื้นที่  | ✓                      |                          |                     | ๑ ก.พ. ๖๖         | ๓๑ มี.ค. ๖๖ | ๓๐,๐๐๐                    | ๒๙,๑๕๕                    | สำนักปลัด                |
| ๒๔           | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพื่อพัฒนา<br>ศักยภาพผู้สูงอายุ           | ✓                      |                          |                     | ๑ เม.ย. ๖๖        | ๓๑ พ.ค. ๖๖  | ๕๐,๐๐๐                    | ๔๐,๓๐๐                    | สำนักปลัด                |
| ๒๕           | โครงการพัฒนาบทบาทสตรี                                                | ✓                      |                          |                     | ๑ มิ.ย. ๖๖        | ๓๑ ก.ค. ๖๖  | ๒๕,๐๐๐                    | ๒๒,๖๐๐                    | สำนักปลัด                |
| ๒๖           | โครงการอบรมให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจ<br>พอเพียง                   | ✓                      |                          |                     | ๑ ต.ค. ๖๕         | ๓๐ พ.ย. ๖๕  | ๒๐,๐๐๐                    | ๑๘,๘๓๕                    | สำนักปลัด                |
| ๒๗           | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาหรือรวมการจัดการ<br>แข่งขันกีฬาในระดับต่าง ๆ | ✓                      |                          |                     | ๑ ก.ค. ๖๖         | ๓๐ ก.ย. ๖๖  | ๕๐,๐๐๐                    | ๔๙,๖๖๐                    | สำนักปลัด                |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                         | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | ระยะเวลาดำเนินการ |           | งบประมาณ                  |                           | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                 | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด   | งบประมาณ<br>ที่ตั้ง (บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                          |
| ๒๘           | โครงการจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันในระดับ<br>ต่าง ๆ                                         |                        |                          | ✓                   | ๑ ก.ค.๖๖          | ๓๐ ก.ย.๖๖ | ๑๐๐,๐๐๐                   | ๐.๐๐                      | สำนักปลัด                |
| ๒๙           | โครงการจัดการแข่งขันกรีฑาเด็ก เยาวชน และ<br>ประชาชน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอ<br>เคียนซา | ✓                      |                          |                     | ๑ ก.ค.๖๖          | ๓๑ ส.ค.๖๖ | ๓๐๐,๐๐๐                   | ๒๓๖,๐๐๐                   | สำนักปลัด                |

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                             | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | ระยะเวลาดำเนินการ |            | งบประมาณ                  |                           | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|              |                                     | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด    | งบประมาณ<br>ที่ตั้ง (บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                          |
| ๓๐           | โครงการขับขี่ปลอดภัยใส่หมวกกันน็อค  | ✓                      |                          |                     | ๑ พ.ค.๖๖          | ๓๐ มิ.ย.๖๖ | ๒๕,๐๐๐                    | ๑๕,๒๕๐                    | สำนักปลัด                |
| ๓๑           | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน | ✓                      |                          |                     | ๑ ธ.ค.๖๕          | ๓๐ เม.ย.๖๖ | ๒๕,๐๐๐                    | ๑๐,๓๐๘                    | สำนักปลัด                |
| ๓๒           | โครงการฝึกอบรม ทบพวน อปพร.          | ✓                      |                          |                     | ๑ มี.ค.๖๖         | ๓๐ มิ.ย.๖๖ | ๘๐,๐๐๐                    | ๗๐,๖๐๑                    | สำนักปลัด                |
| ๓๓           | โครงการจัดซื้อถังขยะ                |                        |                          | ✓                   | ๑ ม.ค.๖๖          | ๓๑ มี.ค.๖๖ | ๕๐๐,๐๐๐                   | ๐.๐๐                      | สำนักปลัด                |
| ๓๔           | โครงการรณรงค์แก้ไขปัญหายะในพนที่    |                        |                          | ✓                   | ๑ เม.ย.๖๖         | ๓๑ ส.ค.๖๖  | ๒๐,๐๐๐                    | ๐.๐๐                      | สำนักปลัด                |
| ๓๕           | โครงการวันสิ่งแวดล้อมโลก            |                        |                          | ✓                   | ๑ พ.ค.๖๖          | ๓๑ ก.ค.๖๖  | ๒๐,๐๐๐                    | ๐.๐๐                      | สำนักปลัด                |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                                                           | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | ระยะเวลาดำเนินการ |            | งบประมาณ                  |                           | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                                                                   | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด    | งบประมาณ<br>ที่ตั้ง (บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                          |
| ๓๖           | โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน                                                                                                                                     |                        |                          | ✓                   | ๑ เม.ย.๖๖         | ๓๐ เม.ย.๖๖ | ๓๐,๐๐๐                    | ๐.๐๐                      | สำนักปลัด                |
| ๓๗           | โครงการวันเข้าพรรษา                                                                                                                                               |                        |                          | ✓                   | ๑ ก.ค.๖๖          | ๓๑ ส.ค.๖๖  | ๒๐,๐๐๐                    | ๐.๐๐                      | สำนักปลัด                |
| ๓๘           | โครงการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง                                                                                                                                   | ✓                      |                          |                     | ๑ ต.ค.๖๕          | ๓๐ ก.ย.๖๖  | ๕๖๐,๐๐๐                   | ๑๒๓,๗๗๒.๔๖                | สำนักปลัด                |
| ๓๙           | โครงการจัดงานรัฐพิธี                                                                                                                                              | ✓                      |                          |                     | ๑ ต.ค.๖๕          | ๓๐ ก.ย.๖๖  | ๒๐,๐๐๐                    | ๑๗,๑๒๐                    | สำนักปลัด                |
| ๔๐           | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน                                                                                                                         |                        |                          | ✓                   | ๑ เม.ย.๖๖         | ๓๐ มิ.ย.๖๖ | ๑๕๐,๐๐๐                   | ๐.๐๐                      | สำนักปลัด                |
| ๔๑           | โครงการพัฒนาศักยภาพและศึกษาดูงาน                                                                                                                                  |                        |                          | ✓                   | ๑ พ.ค.๖๖          | ๓๑ ก.ค.๖๖  | ๓๐๐,๐๐๐                   | ๐.๐๐                      | สำนักปลัด                |
| ๔๒           | โครงการปรับปรุงโรงจอดรถ อบต.เคียนซา                                                                                                                               | ✓                      |                          |                     |                   |            | ๑๕๕,๐๐๐                   | ๑๕๕,๐๐๐                   | สำนักปลัด                |
| ๔๓           | จัดงานรัฐพิธีอำเภอกะเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี<br>เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม | ✓                      |                          |                     | ๑ ส.ค.๖๖          | ๓๑ ส.ค.๖๖  | ๕,๐๐๐                     | ๕,๐๐๐                     | สำนักปลัด                |
| ๔๔           | จัดงานรัฐพิธีอำเภอกะเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี<br>เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน            | ✓                      |                          |                     | ๑ มิ.ย.๖๖         | ๓๐ มิ.ย.๖๖ | ๕,๐๐๐                     | ๕,๐๐๐                     | สำนักปลัด                |

| ลำดับ<br>ที่ | โครงการ                                                                                                                    | ผลการดำเนินงาน         |                          |                     | ระยะเวลาดำเนินการ |           | งบประมาณ                  |                           | หน่วยงานที่<br>ดำเนินการ |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-------------------|-----------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|
|              |                                                                                                                            | ดำเนินการ<br>แล้วเสร็จ | อยู่ระหว่าง<br>ดำเนินการ | ไม่ได้<br>ดำเนินการ | เริ่มต้น          | สิ้นสุด   | งบประมาณ<br>ที่ตั้ง (บาท) | งบประมาณ<br>ที่เบิกจ่ายไป |                          |
| ๔๕           | จัดงานรัฐพิธีอำเภอยะลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี<br>เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา<br>พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม | ✓                      |                          |                     | ๑ ก.ค.๖๖          | ๓๑ ก.ค.๖๖ | ๕,๐๐๐                     | ๕,๐๐๐                     | สำนักปลัด                |

ปัญหา/อุปสรรค

- การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มีโครงการแผนงานเป็นจำนวนมากเมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซาที่ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการให้สอดคล้อง และใกล้เคียงกับงบประมาณที่มีทั้งโครงการ/แผนงานที่เกิดขึ้นจากสภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท
- สัดส่วนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่
- มีข้อจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ
- ปัญหาเกิดจากภัยธรรมชาติที่ไม่สามารถควบคุมได้ ทำให้การดำเนินการบางโครงการเป็นไปด้วยความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

- การดำเนินโครงการ/แผนงานในแผนพัฒนาแต่ละปี ควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์สูง ผลสัมฤทธิ์คือ องค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
- สัดส่วนโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริง ควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา
- ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกิดขึ้นจากภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลเคียนซา
- ควรจัดทำแผนตามสภาพปัญหาของพื้นที่และตามความจำเป็น
- ควรดำเนินการซักซ้อม และทำความเข้าใจถึงปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงานที่ไม่สามารถควบคุมได้